

Metropoolregio Eindhoven

RES Regionale
Energie
Strategie



Procesplan

Route naar de RES 1.0

Inhoud

1. Inleiding en context
2. Inhoudelijke thema's en bouwstenen
3. Organisatie, samenwerking en besluitvorming
4. Participatie
5. Tijdlijn
6. Capaciteit en middelen



1. Inleiding en context

1. Inleiding en context (1)

- Juni 2020: concept-RES is gereed
- 1 oktober 2020: bestuurlijk vastgestelde concept-RES aangeboden aan NP RES
- Nu vervolgstap maken naar RES 1.0

Doel en focus van de RES 1.0

(uit Handreiking 1.1 Nationaal Programma RES):

- een zorgvuldig integraal afgewogen bod voor hernieuwbare energieopwekking, warmte(rest)bronnen en bijbehorende infrastructuur en ook energiebesparing.
Afwegingskader: kwantiteit, ruimtegebruik, maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak en energiesysteemefficiency.
- Regionaal gedragen keuzes door overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders, het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners.

1. Inleiding en context (2)

Ambtelijke evaluatie

- Met het Programmateam en de werkgroepen (input opgehaald)

Bestuurlijke evaluatie

- In de vergadering van Poho Energietransitie van 27 mei
(aandachtspunten mbt de inhoud van de concept-RES/betrokkenheid inwoners en raden)
- In individuele gesprekken met stuurgroepleden en poho's Energietransitie
(komende maanden, ook over ervaringen in het proces)

1. Inleiding en context (3)

Tussenresultaat evaluatie

- Waar is meer aandacht voor nodig?
1. Een resultaatgericht proces.
 - Meer focus/gesprek op de inhoud
 2. Hoe komen we tot goede adviezen richting bestuur?
 - Hoe richten we onze werkwijze tussen werkgroepen, programmteam en stuurgroep daarop in en wat is daarin de rol van bestuurlijk trekker, procesmanager en inhoudelijk projectleider?
 3. Het betrekken en meenemen van gemeenteraden, stakeholders en inwoners



2. Inhoudelijke thema's en bouwstenen

2. Inhoudelijke thema's en bouwstenen (1)

Thema's en bouwstenen voor RES 1.0

Nu:


- Handreiking NP RES: gevraagd resultaat per thema
- Input werkgroepen
- Leidende principes
- Afwegingskader

Later:

- Feedback NP RES/PBL
- Reactie vanuit colleges en raden

2. Inhoudelijke thema's en bouwstenen (2)

Thema's en bouwstenen voor RES 1.0



NB: nummers op de bouwstenen corresponderen met de bouwstenen in Bijlage 1, Factsheets Bouwstenen

2. Inhoudelijke thema's en bouwstenen (3)

Product in RES 1.0

- **Grootschalige opwek**
 - Inhoud van de PlanMER; nog geen verwerking van zienswijzen en advies van de commissie m.e.r.
 - Impact op netinfrastructuur
- **Warmte**
 - Theoretische scenario's voor koppeling warmtevraag en –aanbod; regionaal - lokaal
- **Besparing**
 - Energiebesparingsplannen voor woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed
 - Start met uitvoeringsagenda
- **Financiële Participatie**
 - Palet van organisatorische keuzes inzichtelijk
 - (Aantal) pilot(s) opgestart om keuzeproces in de praktijk te doorlopen

Daarnaast gaan we in op innovatie, arbeidsmarkt en de verankering in omgevingsbeleid. En we stemmen regionale en lokale planvorming op elkaar af. Onder andere in relatie tot warmteplannen en omgevingsvisies.

- Zie voor de uitwerkingen van alle inhoudelijke bouwstenen Bijlage 1, Factsheets Bouwstenen

2. Inhoudelijke thema's en bouwstenen (4)

Bestuurlijke aandachtspunten Warmte:

- Toelichting aanpak
- Scenario's warmte regionaal - lokaal

Bestuurlijke aandachtspunten Grootschalige opwek:

- Toelichting aanpak
- Uitgangspunten NRD/planMER
- Vaststellen NRD
- Bestuurlijke gesprekken concretiseren zoekgebieden, o.a.:
 - Van voorkeursalternatieven (planMER naar zoekgebieden (RES 1.0)
 - Afwegingskader
 - Uitgangspunten verdeling gemeenten
 - Vertaling naar omgevingsbeleid
- Resultaten planMER, toetsing Cie m.e.r., zienswijzen

Bestuurlijke aandachtspunten Besparing:

- Toelichting aanpak
- Toets en vaststellen energie-besparingsplannen
- Kaders uitvoering
 - Agenda
 - Organisatie
 - Samenwerking/afspraken stakeholders

Bestuurlijke aandachtspunten Financiële participatie:

- Toelichting plan van aanpak
- Bestuurlijke gesprekken over o.a.:
 - Mogelijkheden Energieschap/Energiefonds
 - Onderzoek mogelijkheden/wenselijkheid van (sub)regionale ontwikkelmaatschappijen
 - Onderzoek mogelijkheden/wenselijkheid doorontwikkeling op basis van Groene Zone
 - Financieringsstrategie RES.



3. Organisatie, samenwerking en besluitvorming

– 3. Organisatie, samenwerking en besluitvorming (1) –


Werkwijze: Aanvullingen/verduidelijking

- De portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor het eindproduct naar de colleges. Subregio-vertegenwoordigers hebben geen mandaat.
- De stuurgroep is de opdrachtgever van het programmteam en de werkgroepen.
- Het programmteam is een ambtelijke afspiegeling van de stuurgroep. Het programmteam adviseert de stuurgroep door keuzes en de consequenties ervan voor te leggen. De stuurgroep kiest.
- Procesmanager en inhoudelijke projectleider bereiden adviezen voor van programmteam aan stuurgroep. Zij worden daarin ondersteund door per werkgroep een ambtelijke en externe trekker.
- De rol van bestuurlijk trekker van een werkgroep vervalt. Iedere werkgroep heeft een bestuurlijk klankbord.

Zie bijlage 2 voor een uitwerking van de rollen en verantwoordelijkheden.

– 3. Organisatie, samenwerking en besluitvorming (2) –

Werkwijze: Werkwijze



– 3. Organisatie, samenwerking en besluitvorming (3) –

Werkwijze: afstemmen van activiteiten en momenten van besluitvorming




– 3. Organisatie, samenwerking en besluitvorming (4) –

Werkwijze: overleg structuur en voorlopige data

- Poho's (24 september, 26 november)
 - Doel: bespreken van achtergronden binnen de thema's van de RES. In 2021 is het poho klankbord voor de stuurgroep om het eindproduct vrij te geven voor besluitvorming. Agenda's van Stuurgroep en Poho's worden dan meer gekoppeld.
- Ambtelijke voorbereiding op het poho (agenda afgestemd: 1 week voor het poho)
- Stuurgroepvergaderingen: om de 6 weken: 8 juli, 16 september, 28 oktober, 9 december
- Subregionaal bestuurlijk overleg (nog plannen tussen programmteam en stuurgroep)
 - Doel: Poho's meenemen in inhoud en proces. Signalen ophalen bij poho's irt de stuurgroepagenda
- Programmteamoverleg (2,5 week vóór Stuurgroep)
 - Doel: voorbereiden agenda stuurgroep
- Programmteamoverleg (<1 week na Stuurgroep)
 - Doel: brainstormen over bestuurlijke keuzes op langere termijn (en agenda bepalen voor poho)
- Inhoudelijk projectleider en procesmanager leveren input voor Programmteam (1 week voor overleg met Programmteam)
- Structureel overleg inhoudelijk projectleider – werkgroeptrekkers

– 3. Organisatie, samenwerking en besluitvorming (5) –

Werkwijze: een stuurgroepcyclus





4. Participatie

4. Participatie (1)

Meenemen van gemeenteraden, stakeholders en inwoners

- Het gemeentelijke bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming en het meenemen van raadsleden, stakeholders en inwoners in de relatie tussen de lokale situatie en de RES
- Programmateam en werkgroepen ondersteunen gemeenten daarin door het bieden van:
 - een eenduidig regionaal verhaal
 - ondersteuning/tools om dit verhaal uit te dragen
 - een aantal informatieve regionale bijeenkomsten (in najaar 2020 met 'tussenbalans', in april 2021 met 'product RES 1.0')
 - 2 keer een vragenuurtje voor raadsleden en voor inwoners
- Stuurgroep, programmateam en werkgroepen nemen stakeholders, raadsleden en inwoners mee op 3 niveaus:
 1. Via inhoudelijke werkateliers en participatie per werkgroep, bijv. in kader van PlanMER
 2. Via overleg met vertegenwoordigers van maatschappelijke partners
 3. Via informatieve updates via nieuwsberichten en via internetconsultatie

4. Participatie (2)

Meenemen van gemeenteraden, stakeholders en inwoners

- Overleg met vertegenwoordigers van maatschappelijke partners (naast betrokkenheid in werkateliers)
 - Doel: wederzijds activeren op maatschappelijke rol irt RES
 - Voorlopig 2 keer in te plannen; na de zomer 2020, begin 2021

Deelnemers

- BMF/groen- en terreinbeheerders
- Brainport
- JongRES
- Lokale Energiecoöperaties
- NVDE
- TU Eindhoven
- VNO/NCW
- Woningcorporaties
- ZLTO
- ...

4. Participatie (3)


Meenemen van gemeenteraden, stakeholders en inwoners

Participatiekalender

- Op de volgende slides is een participatiekalender opgenomen
- Op de participatiekalender staan webinars, inloopsessies, werkateliers, etc. gepland tot oplevering RES 1.0.
- De participatiekalender toont alleen regionaal en subregionaal georganiseerde bijeenkomsten ikv het proces naar de RES 1.0
- Daarnaast zullen gemeenten lokaal bijeenkomsten organiseren, bijv. ikv de lokaal op te stellen transitievisie warmte. Deze bijeenkomsten zijn niet opgenomen in de RES-participatiekalender


Participatiekalender

Fase 1: juli – december 2020



Participatiekalender

Fase 1: januari – juni 2021





5. Tijdlijn

5. Tijdlijn (1)

Fase 1: Mei 2020

Bouwstenen RES 1.0

Fase 2: December 2020


Opstellen RES 1.0

Fase 3: april 2021 - 1 Juli 2021

Besluitvorming RES 1.0

Zie voor uitwerking het Excel-document Bijlage 3, Tijdlijn

5. Tijdlijn 2020 (2)





6. Capaciteit en middelen

6. Capaciteit en Middelen (1)

De planning is gebaseerd op de huidige bezetting van de werkgroepen (ambtelijk en externe inhuur).

Hiernaast een overzicht van de ambtelijke vertegenwoordiging in de werkgroepen.

	Werkgroep Grootschalige opwek*	Werkgroep warmte	Werkgroep Besparing	Werkgroep communicatie & participatie	Werkgroep financiële participatie	Programmateam RES
Kempen					vacature	
						x (en vertegenwoordiger subregio)
Bergeijk	x (ambtelijk trekker)					
Eersel		x	x			
Reusel-de Mierden						
Bladel						
Oirschot						
Peel						
						x (en vertegenwoordiger subregio)
Someren					x (ambtelijk trekker)	
Asten	x					
Laarbeek		x				
Deurne					x	
Gemert-Bakel	x (beperkt)		x			
Helmond		x		x (ambtelijk trekker)		x
A2-gemeenten						
						x (en vertegenwoordiger subregio)
Heeze-Leende			x			
Valkenswaard			x			
Cranendonck	x (agendalid)	x				
Stedelijk Gebied						
Geldrop-Mierlo	x (beperkt)		x	x (beperkt)		
Son en Breugel			x			
Nuenen			x			
			x (ambtelijk trekker)			x (en vertegenwoordiger subregio)
Best					x	
Waalre	x					
Veldhoven	x (agendalid)			x		
Eindhoven		x		x		x
Waterschap de Dommel		x		x (agendalid)		x
Enexis	x	x		x (agendalid)		x
Provincie	x (agendalid)					x

*Voor het betrekken/aanhaken van RO-ambtenaren wordt een apart afstemmingsoverleg georganiseerd met vertegenwoordigers RO van de subregio's.

6. Capaciteit en Middelen (2)

- Actualisering bestedingsplan RES volgt